

CONVENIO 1259 DE 2016 (FFIE)

**Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas
en convenio con el Ministerio de Educación**



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

13 ENTREGADAS

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

1. IE Alejandro de Humboldt - Arcabuco



En trámite certificación RETIE RETILAP

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TERMINACIÓN: 03 DE FEBRERO DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **545**

TERMINADO

| | |
|------------------------|----------------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$3.577.985.267 | \$592.514.020 |

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|-----------------|---------------|
| \$2.391.172.668 | \$1.255.125.651 | \$524.200.968 |
| TOTAL INVERSIÓN \$4.170.488.809,00 | | |



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

2. IE José Joaquín Casas – Chiquinquirá



Pendientes algunas post - ventas

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 09 DE SEPT. DE 2020

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **1.254**

TERMINADO

Pagos ordenados **\$1.087.314.148** Pendiente pagar **\$231.886.687**

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|---------------|---------------|
| \$808.094.178 | \$294.954.849 | \$788.668.728 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$1.319.200.835,00 | | |

3. IE Nacionalizada Pablo IV - Cubará



Pendientes algunas post - ventas y RETIE RETILAP

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 28 DE DIC. DE 2020

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **250**

TERMINADO

Pagos ordenados **\$2.525.336.621** Pendiente pagar **\$444.740.961**

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|-----------------|---------------|
| \$1.582.662.823 | \$1.001.529.876 | \$385.884.883 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.970.077.582,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

4. IE José Cayetano Vásquez – Ciénega



En trámite conexión de final servicios públicos a cargo de la ET

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 17 DE ENE. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **150**

TERMINADO

Pagos ordenados **\$1.569.462.460** Pendiente pagar **\$249.471.055**

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|---------------|---------------|
| \$1.115.270.298 | \$522.746.437 | \$180.916.780 |
| TOTAL INVERSIÓN \$1.818.933.515,00 | | |

5. IE Nacionalizado Panqueba – Panqueba



En trámite certificación RETIE RETILAP

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 16 DE DIC. DE 2020

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **440**

TERMINADO

Pagos ordenados **\$553.570.771** Pendiente pagar **\$134.780.048**

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|---------------|---------------|
| \$378.372.455 | \$250.505.277 | \$5 9.473.087 |
| TOTAL INVERSIÓN \$688.350.819,00 | | |



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

6. IE Antonio Nariño - Moniquirá



Pendiente Conexión final red de gas a cargo de la ET

CONTRATISTA: CONSORCIO IE BOYACÁ

INICIO: 18 DE NOV. DE 2019

TERMINACIÓN: 30 DE ENE. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 760

TERMINADO

Pagos ordenados \$4.627.269.829 Pendiente pagar \$729.692.683

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$3.515.639.240 | \$1.379.691.615 | \$461.631.657 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$5.356.962.512,00 | | |

7. IE Nuestra Sra de la Antigua - Ráquira



Conexión final de energía a cargo de la ET

CONTRATISTA: CONSORCIO IE BOYACÁ

INICIO: 02 DE OCT. DE 2019

TERMINACIÓN: 29 DE ABR. DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 203

TERMINADO

Pagos ordenados \$2.397.541.574 Pendiente pagar \$268.258.700

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.638.200.394 | \$830.090.189 | \$197.509.691 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.665.800.274,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

8. IE Nueva Generación - Sáchica



Sin pendientes

CONTRATISTA: OTACC SA

INICIO:

TERMINACIÓN: 12 DE MAY. DE 2019

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 383

TERMINADO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$2.671.155.741 | \$0,00 |

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.372.552.402 | \$553.977.154 | \$744.626.185 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.671.155.741,00 | | |

9. IE Nacionalizada Samacá - Samacá



En trámite certificación RETIE RETILAP

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 12 DE MAR. DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 1.120

TERMINADO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$5.383.706.595 | \$1.162.911.787 |

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$4.389.888.677 | \$1.502.408.560 | \$654.321.145 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$6.546.618.382,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

10. IE Hector Julio Gómez- Sutamarchán



En trámite inscripción de cuentas de servicios públicos

CONTRATISTA: CONSORCIO IE BOYACÁ

INICIO: 22 DE OCT. DE 2019

TERMINACIÓN: 05 DE ABR. DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 700

TERMINADO

Pagos ordenados \$3.701.084.453
Pendiente pagar \$424.473.477

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$2.456.965.046 | \$1.315.862.986 | \$352.730.421 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$4.125.558.453,00 | | |

11. IE Diego Torres- Turmequé



En trámite certificado RETIE RETILAP

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 23 DE DIC. DE 2020

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 185

TERMINADO

Pagos ordenados \$2.390.002.069
Pendiente pagar \$473.581.332

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$1.527.243.114 | \$1.066.062.384 | \$270.277.903 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.863.583.401,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

12. IE San Nicolás- Tuta



I. E SAN NICOLAS - SIDERURGICA
23/08/2021 8:11:04 a. m.

Sin pendientes

CONTRATISTA: CONSORCIO IE BOYACÁ

INICIO: 06 DE NOV. DE 2019

TERMINACIÓN: 03 DE ENERO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 391

TERMINADO

Pagos ordenados Pendiente pagar
\$2.411.962.942 \$344.840.899

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.718.828.314 | \$674.306.424 | \$363.669.103 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.756.803.841,00 | | |

13. IE Puente de Piedra- Ventaquemada



Sin pendientes

CONTRATISTA: CONSORCIO IE BOYACÁ

INICIO:

TERMINACIÓN: 06 DE ENE. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 195

TERMINADO

Pagos ordenados Pendiente pagar
\$3.076.251.855 \$461.710.787

AVANCE FÍSICO

100%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$1.694.660.094 | \$1.633.323.335 | \$209.979.213 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$3.537.962.642,00 | | |



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

13 SUSPENDIDAS

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

14. IE Mariscal Sucre - Boavita



En resignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 18 DE NOV. DE 2019

TERMINACIÓN: 15 DE MAR. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 423

SUSPENDIDA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$1.514.391.042 | \$730.031.064 |

AVANCE FÍSICO

93%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.130.606.127 | \$804.779.854 | \$309.036.125 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.244.422.106,00 | | |



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

15. IE Las Mercedes - Chiscas



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 15 DE MAR. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 153

SUSPENDIDA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$1.637.282.010 | \$764.434.789 |

AVANCE FÍSICO

94%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.505.330.518 | \$639.437.762 | \$256.948.519 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.401.716.799,00 | | |

16. IE San Pedro Claver - Chitaraque



Sin actividad por remoción en masa presente en terreno.
Municipio gestiona recursos para obras de mitigación.

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 15 DE OCT. DE 2019

TERMINACIÓN: SIN DEFINIR

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 240

SUSPENDIDA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$736.163.850 | \$1.913.227-869 |

AVANCE FÍSICO

67%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.657.326.543 | \$803.952.092 | \$188.113.084 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.649.391.719,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

17. IE Marco Aurelio Bernal- Garagoa



CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 02 DE DIC. DE 2020

TERMINACIÓN: 15 DE JUL. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 350

SUSPENDIDA

Pagos ordenados \$1.967.127.465
Pendiente pagar \$2.126.167.936

Se registran procesos de erosión por escorrentía. Departamento adelanta gestión de recursos para obras de mitigación.

AVANCE FÍSICO

68%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$2.774.585.276 | \$1.022.191.561 | \$296.518.564 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$4.093.295.401,00 | | |

18. IE Jorge Eliecer Gaitán – Maripí



CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 15 DE OCT. DE 2019

TERMINACIÓN: 13 DE FEB. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 427

SUSPENDIDA

Pagos ordenados \$1.991.204.666
Pendiente pagar \$1.045.119.783

En resignación de contrato de obra

AVANCE FÍSICO

96,4%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$2.051.860.741 | \$782.952.028 | \$201.511.680 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$3.036.324.449,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

19. IE Nuestra Sra de la Antigua - Nuevo Colón



Suspendida por repotenciación red eléctrica a cargo de la EBSA a partir del 1 de junio de 2022.

CONTRATISTA: CONSORCIO IE BOYACÁ

INICIO: 21 DE OCT. DE 2019

TERMINACIÓN: 26 DE JUN. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 596

SUSPENDIDA

Pagos ordenados \$4.623.755.971
Pendiente pagar \$1.666.031.692

AVANCE FÍSICO

83%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|-----------------|---------------|
| \$3.884.710.271 | \$1.913.077.958 | \$491.999.434 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$6.289.787.663,00 | | |

20. IE Armando Solano - Paipa



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE sept. DE 2019

TERMINACIÓN: 15 DE JUL. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 880

SUSPENDIDA

Pagos ordenados \$3.145.578.939
Pendiente pagar \$1.969.574.870

AVANCE FÍSICO

85%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|-------------|
| \$3.404.819.861 | 1.066.107.393 | 644.226.555 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$5.115.153.809,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

21. IE Indalecio Vásquez - Pesca



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 18 DE NOV. DE 2019

TERMINACIÓN: 15 DE JUN. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 250

SUSPENDIDA

Pagos ordenados Pendiente pagar
\$1.531.656.914 \$1.049.593.438

AVANCE FÍSICO

75%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$1.579.018.297 | \$753.352.233 | \$248.879.822 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$2.581.250.352,00 | | |

22. IE San Luis de Gaceno - San Luis de Gaceno



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 02 DE DIC. DE 2020

TERMINACIÓN: 15 DE JUN. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 350

SUSPENDIDA

Pagos ordenados Pendiente pagar
\$1.842.022.582 \$1.412.952.004

AVANCE FÍSICO

73%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--|---------------|---------------|
| \$2.196.584.236 | \$810.245.950 | \$248.144.400 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$3.254.974.586,00 | | |

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

23. IE Casilda Zafra – Santa Rosa



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 30 DE MAY. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 440

SUSPENDIDA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$1.695.408.874 | \$1.568.863.759 |

AVANCE FÍSICO

76%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|---------------|---------------|
| \$2.048.227.755 | \$879.927.263 | \$336.117.615 |



TOTAL INVERSIÓN \$3.264.272.633,00

24. IE Adolfo María Jiménez – Sotaquirá



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 15 DE MAR. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 498

SUSPENDIDA

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pagos ordenados | Pendiente pagar |
| \$1.810.634.408 | \$2.133.685.166 |

AVANCE FÍSICO

90%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|---------------|---------------|
| \$2.850.878.171 | \$698.497.705 | \$394.943.698 |



TOTAL INVERSIÓN \$3.944.319.574,00



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 1259 DE 2016

Construcción de 26 Sedes de Instituciones Educativas en convenio con el Ministerio de Educación

25. IE Técnico Industrial - Turmequé



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 16 DE SEPT. DE 2019

TERMINACIÓN: 27 DE MAY. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 184

SUSPENDIDA

Pagos ordenados \$2.308.786.836
Pendiente pagar \$1.079.539.182

AVANCE FÍSICO

82%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|-----------------|---------------|
| \$1.655.121.842 | \$1.688.295.748 | \$119.908.428 |



TOTAL INVERSIÓN \$3.463.326.018,00

26. IE Divino Niño - Úmbita



En reasignación de contrato de obra

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ G19

INICIO: 02 DE DIC. DE 2019

TERMINACIÓN: 24 DE MAY. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 180

SUSPENDIDA

Pagos ordenados \$819.882.487
Pendiente pagar \$1.631.157.570

AVANCE FÍSICO

32%

| MEN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|-----------------|-------------|
| \$1.225.530.697 | \$1.143.961.807 | \$8.154.753 |



TOTAL INVERSIÓN \$2.451.040.057,00



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2018 CON ADICION DE RECURSOS VIGENCIA 2020



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 497 DE 2018

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA SEDE PRIMARIA "JHON F. KENNEDY" DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO

1.

IE Técnica Industrial y Minera Sede Jhon F Kennedy – Paz de Rio



Pendiente entrega de certificación Retie - Retilap

CONTRATISTA: CONSORCIO
CONSTRUCTORES PAZ DEL RIO 2019

INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2018

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 178

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 2.751.987.542,75

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--------------------|-------------------|
| \$1.934.211.979,00 | \$ 817.775.562,75 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 2.751.987.542,75

CONVENIO 516 DE 2018

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BARTOLOME, SEDE KENNEDY DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA BOYACÁ

2.

IE San Bartolomé Sede Kennedy - SUTATENZA



CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INSTITUCIONES
EDUCATIVAS VALLE DE TENZA 2019

INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 73

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 1.851.447.305,01

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---------------------|-------------------|
| \$ 1.437.093.281,97 | \$ 414.354.023,04 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 1.851.447.305,01



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 503 DE 2018

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS, BATERIA SANITARIA Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ANTONIO RICAURTE

3.

IE Antonio Ricaurte - Santana



Entregado a la comunidad 04/08/2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IE ANTONIO RICAURTE

INICIO: 17 DE DICIEMBRE DE 2018

TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 715

LIQUIDADO

Invertido a la fecha
\$2,874'881,002,⁷²

AVANCE FÍSICO

100%

DEPARTAMENTO

\$2,874'881,002,⁷²

MUNICIPIO



TOTAL INVERSIÓN \$2,874'881,002,⁷²

CONVENIO 509 DE 2018

CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HORIZONTES

4.

IE Horizontes – San José de Pare



Entregado a la comunidad 31/01/2022

CONTRATISTA: JUAN CARLOS MONROY MEJIA

INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

TERMINACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 450

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$4,736'874,950,²⁴

AVANCE FÍSICO

100%

DEPARTAMENTO

\$4,736'874,950,²⁴

MUNICIPIO

\$ 0



TOTAL INVERSIÓN \$ 4,736'874,950,²⁴



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 515 DE 2018

"ADECUACIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE Y COCINA

5.

I.E VALENTIN GARCIA SEDE TRONADOR - Labranzagrande



Entregado a la comunidad 3/06/2022

CONTRATISTA: U.T LA LIBERTAD 2019

INICIO: 23 DE ABRIL DE 2019

TERMINACIÓN: 3 DE MAYO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 33

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$ 585.640.253,50

AVANCE FÍSICO

100%

DEPARTAMENTO

\$ 548.976.992,14

MUNICIPIO

\$ 36.663.261,36



TOTAL INVERSIÓN \$585.640.253,50

CONVENIO 500 DE 2018

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ECOLOGICO DE BUSBANZA- MUNICIPIO DE BUSBANZA- DEPARTAMENTO DE BOYACA

6.

I.E. Colegio Ecológico- Busbanza



CONTRATISTA: CONSORCIO LABORATORIOS IB 2019

INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2018

TERMINACIÓN: 25 de Enero del 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 133

LIQUIDADADO

Invertido
\$1.708.124.727,00

AVANCE FÍSICO

100%

DEPARTAMENTO

\$ 1.538.775.739,06

MUNICIPIO

\$ 170.124.727,00



TOTAL INVERSIÓN \$1.708.900.466,06

CONVENIO 2541 DE 2019

Construcción de aulas escolares y baterías sanitarias de la IET. Las Mercedes

7.

IET Las Mercedes- Guayatá – Inicial



CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLEGIO GUAYATA 2019

INICIO: 02 DE AGOSTO 2019

TERMINACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 200

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$660.600.355,43

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|-----------|
| \$660.600.355,43 | \$0 |

8.

IET Las Mercedes- Guayatá - Adicional Cerramiento perimetral y obras Complementarias de la IET. Las Mercedes



En ejecución por valor de adicional para
cerramiento de la institución

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL COLEGIO GUAYATA 2019

INICIO: 02 DE AGOSTO 2019

TERMINACIÓN: 17 DE AGOSTO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 200

EN EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO

70%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|-----------|
| \$272.591.036,27 | \$0 |



TOTAL INVERSIÓN \$933.191.391,70



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 620/2015

Construcción de la Institución Educativa San Luis sede principal de Garagoa

9.

IE San Luis sede Principal- Garagoa



En revisión informes finales para liquidación

CONTRATISTA: CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y
ARQUITECTURA S.A.S CIVITARQ S.A.S

INICIO: 07 DE ABRIL DE 2015

TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2020

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **706**

TERMINADO

Invertido a la fecha

\$ 6.127.125,099

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---------------------|---------------------|
| \$ 2.074.961.247,97 | \$ 4.230.808.841,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 6.305.770.088,97

CONVITE EDUCATIVO 2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE COPER PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVITE EDUCATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2683 DE 2021

construcción de aula escolar para la sede principal de la I.E Juana Caporal del municipio de Coper

1.

IE Juana Caporal- Coper



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ARIAS

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 172

TERMINADO

Invertido
\$82.000.000,00

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 42.000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 82.000.000,00

CONVENIO 2707 del 2021

construcción de unidad sanitaria

2.

IE Guanegro- Puerto Boyacá

No se ha dado inicio a la ejecución de las obras

EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATISTA SE DECLARO DECIERTO, SE HIZO PRORROGA AL PLAZO INICIAL.

AVANCE FÍSICO

0%

CONTRATISTA: NO SE HA ADJUDICADO

INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 7

ETAPA PRECONTRACTUAL

Invertido a la fecha
\$

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60.000.000,00



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2692 DE 2021

mantenimiento a 12 sedes de la I.E San Pablo de Borbor

3.

IE - San pablo de Borbor



CONTRATISTA: INGNOVATEK SAS
INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2022
ESTUDIANTES BENEFICIADOS **557**

LIQUIDADADO

Invertido

\$ 60.000.000,00

AVANCE FÍSICO
100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|------------------|
| \$ 60.000.000,00 | \$ 60.000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60.000.000,00

CONVENIO 2706 DE 2021

Construcción de unidad sanitaria

4.

IE Técnica Jordán- Moniquirá



En proceso de liquidación

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS 2021
INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
TERMINACIÓN: 07 DE MARZO DE 2022
ESTUDIANTES BENEFICIADOS **113**

LIQUIDADADO

Invertido a la fecha

\$ 67.593.133,00

AVANCE FÍSICO
100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|------------------|
| \$ 40.000.000,00 | \$ 27.830.749,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 67.830.749,00



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2687 DE 2021

Se realizo mantenimientos de restaurantes escolares, unidades sanitarias, construcción de pozo séptico, enchapes y pintura en las I.E de Chiquinquirá sedes principales – CHIQUINQUIRÁ

5.

I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA, I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS, I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ, I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA, I.E. TECNICA LOS COMUNEROS, I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS – CHIQUINQUIRÁ



CONTRATISTA: EDSON YAMID RODRIGUEZ QUINTERO

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE ENERO DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **6.796**

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$60'000.000,00

AVANCE FÍSICO
100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40'000.000,00 | \$ 20'000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60'000.000,00

CONVENIO 2702 DE 2021

Demolición y construcción de cerramiento en la I.E Técnica Susana Guillemin sede principal – Belén

6. I.E. Técnica Susana Guillemin - Belén



CONTRATISTA: JHISON ALEXANDER GONZALEZ GUARIN

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 08 DE MARZO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **765**

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$102'028.608,18

AVANCE FÍSICO
100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40'000.000,00 | \$ 62'028.608,18 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 102'028.608,18



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2685 DE 2021

Rehabilitación del Campo Deportivo de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de las Mercedes

7. IE Nuestra Señora de las Mercedes- La Uvita



Suspendido por ajuste para adición de recursos

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAS LA UVITA 2021

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **169**

SUSPENDIDO

Invertido a la fecha
\$ 6.852.513,17

AVANCE FÍSICO

90%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|-----------------|
| \$ 40.000.000,00 | \$ 48.056.581,4 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 88.056.581,4

CONVENIO 2688 DE 2021

Construcción de Unidad Sanitaria en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Rafael Uribe- Sede San Rafael

8. IE Rafael Uribe- Toca



En proceso de liquidación

CONTRATISTA: SEPI LTDA

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 02 DE FEBRERO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **127**

LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 95.540.103,02

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|------------------|
| \$ 40.000.000,00 | \$ 55.540.103,02 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 95.540.103,02



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2703 DE 2021

Mantenimiento de dos aulas, restaurante Escolar y baños en cubiertas, pisos, muros en la Institución Educativa Sede Agua Blanca del Municipio de Tuta.

9.

IE Chicamocha-sede Agua Blanca- Mpio. Tuta



Suspendido por ajuste para adición de recursos

CONTRATISTA: DIEGO BAYONA

INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 34

EJECUCION

Invertido a la fecha
\$

AVANCE FÍSICO

80%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--------------|---------------|
| \$40'000.000 | \$ 20'000.000 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60'000.000

CONVENIO 2676 DE 2021

CONSTRUCCIÓN 2 BATERIAS SANITARIAS Y ADECUACION DE AULAS DE CLASES.

10.

Institución Técnica Agrícola- ITA- Paipa



Suspendido por ajuste de actividades

CONTRATISTA: ASPRO SAS

INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2022

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 300

SUSPENDIDO

Invertido a la fecha
\$

AVANCE FÍSICO

50%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--------------|---------------|
| \$40'000.000 | \$ 20'000.000 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60'000.000



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2684 DE 2021

Mantenimiento y adecuación aulas sede primaria y salón de artística sede Secundaria de la institución Educativa Técnica del Municipio de Firavitoba-Boyacá

11.

IE Técnica de Firavitoba - Mpio. Firavitoba



CONTRATISTA: EMILIANO ALFONSO CHAPARRO

INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 391

LIQUIDADO

Invertido a la fecha
\$ 81'023.974

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--------------|---------------|
| \$40'000.000 | \$ 41'023.974 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 81'023.974.

CONVENIO 2678 DE 2021

Construcción de unidades sanitarias en la IE Honorio Ángel y Olarte del municipio de Pachavita

12.

IE Honorio Ángel y Olarte - Pachavita



En proceso de Liquidación

CONTRATISTA: LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 154

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 64.248.220,98

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|-----------------|
| \$ 40.000.000,00 | \$ 24.248220,98 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 64.248.220,98



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2682 DE 2021

Mantenimiento y adecuación de unidades sanitarias de la I.E Juan de Jesús Acevedo sedes Guayabal, principal y Nuestra Señora del Carmen y la I.E Nuestra Señora de Nazareth sede principal y urbana mixta del municipio de Chinavita-Boyacá

13.

IE Juan de Jesús Acevedo e I.E Nuestra Señora del Carmen de - Chinavita



CONTRATISTA: PRANA C&G CONSTRUCCIONES S.A.S

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **259**

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 62.687.216,10

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|--------------|------------------|
| \$40'000.000 | \$ 22.687.216,10 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 62.687.216,10

CONVENIO 2670 DE 2021

Construcción y Adecuación de unidades sanitarias en la IE Jorge Guillermo Mojica Márquez y mantenimiento y pintura en la I.E Juan José Rondón del municipio de Tasco

14.

IE Juan José Rondón sede principal e I.E Jorge Guillermo Mojica Márquez - Tasco



En proceso de Liquidación

CONTRATISTA: **LUIS GUILLERMO BERRIO HERNANDEZ**

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **581**

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 60.000.000,00

AVANCE FÍSICO

100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|------------------|
| \$ 40.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60.000.000,00



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2705 DE 2021

Mantenimiento IE Región Sur Sedes Primavera y Cazadero en convenio con el Municipio

15. IE Región Sur - Aquitania

No se ha dado inicio a la ejecución de las obras

Suspendido por ajuste al presupuesto

CONTRATISTA: sin asignar

INICIO: 09 DE SEP. DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 27

SUSPENDIDO

Invertido a la fecha
\$0,00

AVANCE FÍSICO

0%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 20.044.149,47 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$ 60.044.149,47 | |

CONVENIO 2681 DE 2021

Construcción Bateria Sanitaria IE Agropecuaria el Escobal Sede Principal

16. IE El Escobal - Ramiriquí



Terminada Unidad Sanitaria en construcción pozo séptico

CONTRATISTA: UT BATERIA SANITARIA 2021

INICIO: 09 DE SEP. DE 2021

TERMINACIÓN: 29 DE SEPT. DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 222

EN EJECUCIÓN

Invertido a la fecha
\$76,453.196.576

AVANCE FÍSICO

95%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 54.386.662,44 |
|  TOTAL INVERSIÓN \$ 94.386.662,44 | |



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2689 DE 2021

Mantenimiento IE Jorge Eliecer Gaitán Sedes Toba y la Puerta en convenio con el Municipio

17. IE Jorge Eliecer Gaitán - Tota



Suspendido por ajuste para adición de recursos

CONTRATISTA: ING INTEGRADA Y COMERCIAL IINCOL EU

INICIO: 09 DE SEP. DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 100

SUSPENDIDO

Invertido a la fecha
\$6.000.000,00

AVANCE FÍSICO
20%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60.000.000,00

CONVENIO 2680 DE 2021

Obras de mantenimiento en cubierta, instalación de aparatos sanitarios, reemplazo de unidades sanitarias, demarcación de escenarios deportivos, actividades similares en las sedes mencionadas.

18.

1. LA INSTITUCIÓN JUAN JOSÉ REYES PATRIA SEDES GUANTO, Y SAN ANTONIO; 2. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAZA SEDES CHITAL, NIMICIA, ESCUELA Y SIMÓN BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ GAMEZA

No se ha dado inicio a la ejecución de las obras

Suspendido por ajuste para adición de recursos

CONTRATISTA:

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 240

SUSPENDIDO POR AJUSTE PARA ADICION DE RECURSOS

Invertido a la fecha
\$

AVANCE FÍSICO
0%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 27.187.293,41 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 67.187.293,41



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVITE 2693 DE 2021

Convite educativo para la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de infraestructura educativa, departamento de Boyacá"

19.

IE Técnica Sede Central - Mongu



Suspendido por ajuste para adición de recursos

CONTRATISTA: MUNICIPIO MONGUI

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 261

SUSPENDIDO

Invertido a la fecha
\$20.000.000,00

AVANCE FÍSICO

33%

DEPARTAMENTO

\$40.000.000,00

MUNICIPIO

\$ 20.000.000,00

TOTAL INVERSIÓN \$ 60.000.000,00

CONVITE 2697 DE 2021

Convite educativo para la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de infraestructura educativa, departamento de Boyacá"

20.

IE Camilo Torres- San José de Pare



CONTRATISTA: MUNICIPIO SAN JOSE DE PARE

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 262

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 60.017.866,37

AVANCE FÍSICO

100%

DEPARTAMENTO

\$40.000.000,00

MUNICIPIO

\$ 20.017.866,37

TOTAL INVERSIÓN \$ 60.017.866,37



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2686 DE 2021

Reparaciones locativas en I.E Normal Superior – sede Escobal Alto – Instalación de parque en la sede Escobal Medio – Construcción de Pozo Séptico en la sede Escobal Bajo

21. IE Normal Superior – Saboya.



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PAIS S.A.S

INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 23-01-2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **77**

EN LIQUIDACION

Invertido a la fecha
\$ 60.000.000,00

AVANCE FÍSICO
100%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 60.000.000,0

CONVENIO 2696 DE 2021

Intervención de ventanería de salones de clase para mejoramiento de ventilación, trabajo de carpintería metálica, Instalación de aparatos sanitarios

22. IE Andrés Romero Arévalo, I.E Supaneca; I.E Gustavo Romero Hernández - TIBANA

No se ha dado inicio a la ejecución de las obras

CONTRATISTA:

INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **1124**

SUSPENDIDO POR AJUSTE PARA ADICION DE RECURSOS

Invertido a la fecha
\$

AVANCE FÍSICO
00%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|-----------------|------------------|
| \$40.000.000,00 | \$ 19.423.575,46 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 59.423.575,46



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

NUEVOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 2021



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2635 DE 2021

Construcción de 4 Aulas Escolares y Espacios Complementarios en la Sede Principal de la Institución Educativa Jaime Ruiz Carrillo

1. IE Jaime Ruiz Carrillo- Chiscas



Suspendido por ajuste para adición de recursos

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUYENDO AULAS

INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2021

TERMINACIÓN: Depende fecha de Reinicio

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 90

SUSPENDIDO

Invertido a la fecha
\$ 266.700.543,12

AVANCE FÍSICO

60%

DEPARTAMENTO

\$ 613.411.249,18

MUNICIPIO

\$ 53.340.108,62



TOTAL INVERSIÓN \$ 666.751.357,8

CONVENIO 3038 DE 2021

Construcción de 2 Aulas de clase y Restaurante Escolar de la Institución Educativa Camilo Torres

2. IE Camilo Torres- Toca



CONTRATISTA: ARLEDY RAMIREZ PARDO

INICIO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 16 DE JULIO DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 305

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$ 58.790.929.087,8

AVANCE FÍSICO

100%

DEPARTAMENTO

\$ 1.056.635.679,26



TOTAL INVERSIÓN \$ 1.056.635.679,26



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2634 DE 2021

CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, COMEDOR ESCOLAR Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JUANN JOSÉ RONDON" SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ

3.

IE Juan José Rondón sede principal- Tasco



CONTRATISTA: CONSORCIO TASCO 2021

INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2021

TERMINACIÓN: 09 DE OCTUBRE DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 140

EJECUCIÓN

Invertido a la fecha

\$ 189.000.000

AVANCE FÍSICO

50%

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|------------------|---------------|
| \$996.857.783,34 | \$ 12.000.000 |



TOTAL INVERSIÓN \$ 1.008.857.783,34

CONVENIO 2356 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA I.E TECNICA SIMONA AMAYA, CON SUS RESPECTIVAS SEDES E INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO DE MORCOTE Y SUS RESPECTIVAS SEDES, EN EL MUNICIPIO DE PAYA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

4.

ADJUDICADO

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 458

Inversión

\$ 54.978.000,00

DEPARTAMENTO

\$1.140'035.204,16



TOTAL INVERSIÓN \$ 1.140'035.204,16



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVENIO 2637 DE 2021

5.

I.E SAN RAFAEL - RONDÓN

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SAN RAFAEL-21

INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 249

EN EJECUCIÓN

Invertido a la fecha
\$5.412.589.642

AVANCE FÍSICO

95%

DEPARTAMENTO

\$1.079.264.493,24

MUNICIPIO

\$119.918.277,03

TOTAL INVERSIÓN \$1.199.182.770,27



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

RESOLUCION 011174 DE 2019

Adecuación y mantenimiento de tipo preventivo y correctivo de I.E

1. 75 Instituciones Educativas priorizadas- Boyacá

CONTRATANTE: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INICIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2019

TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 18280

TERMINADO

Invertido a la fecha
\$ 937.006.000,00

DEPARTAMENTO

\$ 1.003.935.000,00



TOTAL INVERSIÓN \$ 1.003.935.000,00

AVANCE FÍSICO

100%

RESOLUCION 007359 DE 2021

Adecuación de condiciones, mejoramientos de la infraestructura educativa, señalización y demás elementos, enfocados a la implementación de los protocolos de bioseguridad

2. I.E de 120 Municipios- Boyacá

Se encuentra en
revisión de
proyectos
presentados por las
I.E, enfocados a
bioseguridad

CONTRATANTE: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 30381

EJECUCIÓN

Invertido a la fecha
\$ 9.335.289.324,00

MEN

\$ 9.335.289.324,00



TOTAL INVERSIÓN \$ 9.335.289.324,00

AVANCE FÍSICO

50%



GOBERNACIÓN DE
Boyacá

Secretaría de
Educación

Boyacá
Avanza

CONVOCATORIA MANTENIMIENTOS FFIE 2021

Mejoramientos Infraestructuras Educativas

3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOYACA

LIENAS DE INVERSIÓN

- 1. Mejoramiento General – Zona Rural. 82 SEDES RURALES
- 2. Mejoramiento General – Zonas Urbanas en Municipios de Alta Demanda Rural 02 SEDES .
- 3. Comedores 07 SEDES

Se encuentra en acuerdos para desembolso a los Municipios los que van a invertir 2022.

AVANCE FÍSICO
0%

CONTRATISTA: MUNICIPIOS DE BOYACA

INICIO: 2022

TERMINACIÓN: 2024

ESTUDIANTES BENEFICIADOS **5402**

EJECUCIÓN

Invertido a la fecha
\$ 0

| MEN | MUNICIPIO |
|----------------------|-------------------|
| \$ 18.583.500.000,00 | \$ 376.500.000,00 |

 **TOTAL INVERSIÓN \$ 18.960.000.000,00**

PROYECTOS EN REVISION PARA ASIGNACION PRESUPUESTAL

| ITEM | MUNICIPIOS | INSTITUCION EDUCATIVA Y OBJETO | VALOR |
|------|---------------|--|---------------------|
| 1. | COPER | JUANA CAPORAL (CONSTRUCCION DE 5 AULAS , UNIDADES SANITARIA , RESTAURANTE- SALON MULTIFUNCIONAL. | \$ 1.300.000,00 |
| 2. | AQUITANIA | I.E RAMON IGNACIO AVELLA (CONSTRUCCION AULAS Y CAFETERIA) | \$ 1.250.000,00 |
| 3. | SATIVANORTE | I.E ROSARIO (CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD SANITARIA | \$ 401.000.000,00 |
| 4. | PAIPA | ADECUACION/ REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE I.E. | \$ 299.428.405,00 |
| 5. | BELEN | I.E CARLOS ALBERTO VALDERRAMA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR | \$ |
| 6. | PUERTO BOYACA | CONSTRUCCION DE UNA I.E EN EL CENTRO POBLADO PUERTO ROMERO. | |
| 7. | MIRAFLORES | I.E SERGIO CAMARGO (CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, BLOQUE DE AULAS Y BLOQUE MULTIFUNCIONAL. | \$ 6.278.033.427,00 |
| 8. | SOCOTA | I.E JAIRO ALBARRACIN BARRERA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE RECURSOS Y 2 AULAS ESCOLARES | \$ 561.000.000,00 |

